

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

Obra: READEQUAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL

Referência: READEQUAÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AMARILDO TICIANEL

ART N° : 2294584

Local: HOSPITAL MUNICIPAL - JACIARA - MT

CREA N° :5530/D - MT/RNP:120.506.8414

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| ETAPA                                 | VALOR      | 1º Mes    | %      | 2º Mes    | %      | 3º Mes     | %     | 4º Mes     | %     | 5º Mes     | %     | 6º Mes     | %     | 7º Mes     | %     | 8º Mes     | %      | Total      | %      |
|---------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|--------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|--------|
| REFORMA                               |            |           |        |           |        |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |        |            |        |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                | 23.369,77  | 23.369,76 | 100,00 | -         | -      | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -      | 23.369,76  | 5,05   |
| SERVIÇOS PRELIMINARES                 | 8.782,38   | 4.391,19  | 50,00  | 4.391,19  | 50,00  | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -      | 8.782,38   | 1,90   |
| COBERTURA                             | 2.508,09   | 0,00      | 0,00   | 2.508,09  | 100,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 2.508,09   | 0,54   |
| ESQUADRIAS                            | 4.628,68   | 0,00      | 0,00   | 2.314,34  | 50,00  | 2.314,34   | 50,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 4.628,68   | 1,00   |
| REVESTIMENTOS                         | 57.066,98  | 0,00      | 0,00   | 11.413,40 | 20,00  | 11.413,40  | 20,00 | 11.413,40  | 20,00 | 11.413,40  | 20,00 | 11.413,40  | 20,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 57.066,98  | 12,33  |
| PISOS                                 | 7.241,44   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 3.620,72   | 50,00 | 3.620,72   | 50,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 7.241,43   | 1,57   |
| VIDROS                                | 41.586,56  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 8.317,31   | 20,00 | 8.317,31   | 20,00 | 8.317,31   | 20,00 | 8.317,31   | 20,00 | 8.317,31   | 20,00 | 0,00       | 0,00   | 41.586,56  | 8,98   |
| PINTURAS                              | 73.505,92  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 18.376,48  | 25,00 | 18.376,48  | 25,00 | 18.376,48  | 25,00 | 18.376,48  | 25,00  | 73.505,92  | 15,87  |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO  | 43.716,45  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 6.557,47   | 15,00 | 6.557,47   | 15,00 | 6.557,47   | 15,00 | 6.557,47   | 15,00 | 4.371,64   | 10,00 | 13.114,93  | 30,00  | 43.716,45  | 9,44   |
| INSTALAÇÃO HIDRO-SANTÁRIA             | 60.540,74  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 9.081,11   | 15,00 | 9.081,11   | 15,00 | 9.081,11   | 15,00 | 9.081,11   | 15,00 | 6.054,07   | 10,00 | 18.162,22  | 30,00  | 60.540,74  | 13,07  |
| REPARO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS/RAMPAS | 139.591,20 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 20.938,68  | 15,00 | 20.938,68  | 15,00 | 20.938,68  | 15,00 | 20.938,68  | 15,00 | 13.959,12  | 10,00 | 41.877,36  | 30,00  | 139.591,20 | 30,15  |
| ACESSIBILIDADE                        | 509,36     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 509,36     | 100,00 | 509,36     | 0,11   |
| VALOR TOTAL                           | 463.047,55 | 27.760,95 | 5,99   | 20.627,02 | 4,45   | 62.243,03  | 13,44 | 59.928,68  | 12,94 | 74.684,44  | 16,13 | 74.684,44  | 16,13 | 51.078,63  | 11,03 | 92.040,35  | 19,88  | 463.047,55 | 100,01 |
| VALOR ACUMULADO                       | 463.047,55 | 27.760,95 | 6,00   | 48.387,97 | 10,45  | 110.631,00 | 23,89 | 170.559,68 | 36,83 | 245.244,12 | 52,96 | 319.928,57 | 69,09 | 371.007,20 | 80,12 | 463.047,55 | 100,00 | 463.047,55 | 100,00 |

AMARILDO TICIANEL  
Engenheiro Civil  
CREA: N° 5530/D-MT  
RNP: 120.506.8414