


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT				7º ADITIVO											
SETOR DE ENGENHARIA				RESPONSÁVEL TÉCNICO:AMARILDO TICIANEL											
EMPRESA: TIAGO RODRIGUES FARIAS				CREA Nº: 5530/D - MT/RNP:120.506.8414											
OBRA: PARQUE DA MULATA - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - C.A.T															
LOCAL: JACIARA - MT															
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERÍODO	A Executar		63º MÊS		64º MÊS		65º MÊS		66º MÊS		67º MÊS		TOTAL
			CONCLUÍDO ATÉ VENCIMENTO DO CONTRATO - (62º MÊS)												
			28/09/2016												
			Valor(R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	
1	CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA		82.227,96	55,39%	49.961,97	60,76	6.453,20	7,85	6.453,20	7,85	6.453,20	7,85	6.453,20	7,85	82.227,96
2	GUARITA		36.859,23	24,83%	22.222,38	60,29	2.927,37	7,94	2.927,37	7,94	2.927,37	7,94	2.927,37	7,94	36.859,23
	Valor Do Mês		119.087,19	80,22%	72.184,35	48,63%	9.380,57	6,32%	9.380,57	6,32%	9.380,57	6,32%	9.380,57	6,32%	119.087,19
	Valor BDI (24,65000644%)		29.355,00	19,78%	17.793,45	11,99%	2.312,31	1,56%	2.312,31	1,56%	2.312,31	1,56%	2.312,31	1,56%	29.355,00
	Valor Acomulado		148.442,19	100,0%	89.977,80	60,61%	101.670,68	68,49%	113.363,55	76,37%	125.056,43	84,25%	136.749,31	92,12%	148.442,19
															100,00%


AMARILDO TICIANEL
 Engenheiro Civil
 CREA: Nº. 5530/D-MT
 RNP: 120.506.8414