

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

RELAÇÃO DE OBRAS PROJETOS E CONVÊNIOS EM ANDAMENTO

Nº Contrato	Contratado(a)	Obra/Projeto	Valor Final do Contrato R\$	Valor empenhado/m edido R\$	Saldo R\$	Data última medição	Valor última medição R\$	Vencimento do Contrato	Prazo execução obra/projeto (dias)
003/2015	Elétrica Luz	Revitalização da Iluminação Av. Antônio Ferreira Sobrinho	798.044,95	136.740,66	661.304,29	26/06/2015	136.740,66	08/03/2017	730
017/2012-1	JV Construtora	Recuperação de área degradada por erosão	356.005,00	95.948,07	260.056,93	09/10/2012	95.948,07	30/06/2017	1963
017/2012-2	JV Construtora	Parque do Bosque Municipal - Urbanização	783.876,83	316.304,40	467.572,43	09/08/2015	88.818,66	30/06/2017	1963
017/2012-3	JV Construtora	Construção do Portal de Entrada do Bosque	72.200,00	42.187,04	30.012,96	08/04/2015	1.905,42	30/06/2017	1963
017/2012-4	JV Construtora	Construção de cerca, pista de caminhada, calçada e plantio de árvores - Bosque	149.233,30	60.570,16	88.663,14	09/08/2016	30.028,73	30/06/2017	1963
017/2012-5	JV Construtora	Sanitário PNE - Bosque	45.300,00	7.768,99	37.531,01	08/04/2015	7.768,99	30/06/2017	1963
050/2012	JV Construtora	Melhorias em 150 unidades habitacionais e 80 kits de acessibilidade	2.383.632,25	1.210.042,13	1.173.590,12	16/11/2015	95.368,46	30/06/2017	1920
097/2011	JV Construtora	Construção de Portal e CAT Cachoeira da Mulata	148.422,19	89.977,82	58.444,37	12/08/2014	48.054,61	01/02/2017	2012
037/2013-1	Leão & Ferreira	Projeto executivo do sistema de abastecimento de água	368.405,79	237.191,59	131.214,20	05/08/2015	77.388,47	31/12/2016	1306

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

037/2013-2	Leão & Ferreira	Serviços de topografia e levantamento planialtimétrico	75.157,05	0,00	75.157,05	00/00/0000	0,00	31/12/2016	1306
037/2013-3	Leão & Ferreira	Serviços de sondagem - sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, pavimentação e drenagem	35.467,00	0,00	35.467,00	00/00/0000	0,00	31/12/2016	1306
037/2013-4	Leão & Ferreira	Licenciamento ambiental e medição de vazão	103.650,00	63.750,00	39.900,00	04/07/2014	37.050,00	31/12/2016	1306
037/2013-5	Leão & Ferreira	Projeto básico de drenagem pluvial, pavimentação, iluminação pública, sinalização viária, acessibilidade e urbanismo	459.241,52	168.325,20	290.916,32	05/09/2014	127.240,34	31/12/2016	1306
037/2013-6	Leão & Ferreira	Projeto do sistema de esgotamento sanitário	390.705,23	96.348,40	294.356,83	01/06/2015	66.348,40	31/12/2016	1306
050/2010-1	Lumen	Estrutura do ginásio de esportes - centro de convenções, lazer e complexo poliesportivo	3.091.563,69	702.443,69	2.389.120,00	10/03/2015	31.443,07	31/12/2017	2389
050/2010-2	Lumen	Centro de convenções, lazer e complexo poliesportivo	304.340,97	218.245,49	86.095,48	09/02/2011	218.245,49	31/12/2017	2389
050/2010-3	Lumen	Serviços diversos do ginásio de esporte do centro de eventos	4.280.379,32	0,00	4.280.379,32	00/00/0000	0,00	31/12/2017	365
050/2010-4	Lumen	Cobertura do ginásio do centro de eventos	2.300.400,00	0,00	2.300.400,00	00/00/0000	0,00	31/12/2017	365

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

050/2010-5	Lumen	Drenagem e pavimentação do ginásio do centro de eventos	2.824.528,30	0,00	2.824.528,30	00/00/0000	0,00	31/12/2017	365
032/2014	Paulo Rocha	Construção Centro de Convivência e instalação de equipamentos Praça JK	183.031,98	145.862,83	37.169,15	12/04/2016	16.761,30	01/02/2017	840
018/2015	Washington	Reforma da área obstétrica do hospital - Rede Cegonha	168.483,22	170.776,90	-2.293,68	17/11/2016	67.346,60	04/01/2017	549
014/2016	MACHADO E CARVALHO	Central de Triagem do PAC2	993.552,51		993.552,51			31/12/2017	671
015/2016	MACHADO E CARVALHO	obra no Parque do Bosque - PRAD III, no âmbito do PAC 2 (BOSQUE)	217.333,66		217.333,66			01/01/2018	672
025/2016	CONSTRUTORA E INCORPORADOR A GDN	Quadra Esportiva Escolar Coberta e com Vestiário, na Escola Municipal Magda Ivana.	490.500,00	270.771,43	219.728,57	07/12/2016	140.068,11	02/03/2017	305
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 034/2016 - PREGÃO 017/2016	PRISMA ENGENHARIA ARQUITECTURA E SANEAMENTO LTDA-ME	Prestação de serviços especializados em fiscalização, acompanhamento e medição de obras, assessoria, consultoria, avaliação, diagnóstico e pericia em engenharia, elaboração de planilhas orçamentarias e afins e serviços de engenharia e fiscalização	127.754,00	94.394,29	33.359,71	20/12/2016	20.939,10	01/05/2017	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Contrato 052/2016 --- PREGÃO 030/2016 homologado	FERREIRA MENDES CONSTRUÇÕES LTDA	Recapamento com Lama Asfáltica em vias urbanas do Município de Jaciara-MT	6.001.500,00		6.001.500,00			22/06/2017	28 DIAS
Contrato 032/2016 --- CP 001/2016 homologado	TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	Execução de Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário no Âmbito do PAC 2	9.237.337,81		9.237.337,81			23/06/2017	360
080/2016	SLATLO CONSTRUTORA LTDA	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA RM DISTRITO DE SELMA	98.000,00		98.000,00			09/08/2017	365
033/2016	JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA	Nova Escola Zona Urbana 12 Salas	3.638.645,62	283.178,52	3.638.645,62	29/11/2016	247.632,47	24/05/2017	275
036/2016	C.R.G	Aterro Sanitário	561.610,43		561.610,43			09/03/2017	182
037/2016	Uashington	Projetos	94.250,00	67.660,24	26.589,76	26/12/2016	27.754,95	10/09/2017	366
039/2016	Paulo Rocha	Bueiro Celular	146.637,46	130.636,83	16.000,63	22/12/2016	24.100,80	13/12/2016	61
041/2016	Paulo Rocha	Drenagem Aguas Pluviais	122.475,25	118.525,25	3.950,00	22/12/2016	118.525,25	20/01/2017	60
040/2016	Tripolo	Pavimentação de Diversas Ruas	1.001.845,26		1.001.845,26			06/05/2017	181
Aguardando ABERTURA DE LICITAÇÃO		Reservatorio de água			1.043.463,60				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

027/2016	C.R.G CONSTRUÇÕES EIRELLI-EPP	Obra da Escola Espaço Educativo Infantil Proinfância Creche do Bairro Zé Araújo, com área de administração, serviço, creche I, creche II, creche III, multiuso, pátio/refeitório, anfiteatro e outros	770.502,44	351.789,79	418.712,65	29/11/2016	35.787,36	29/01/2017	245
----------	-------------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----