

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

RELAÇÃO DE OBRAS PROJETOS E CONVÊNIOS EM ANDAMENTO

Nº Contrato	Contratado(a)	Obra/Projeto	Valor Final do Contrato R\$	Valor empenhado/m edido R\$	Saldo R\$	Data última medição	Valor última medição R\$	Vencimento do Contrato	Prazo execução obra/projeto (dias)
003/2015	Elétrica Luz	Revitalização da Iluminação Av. Antônio Ferreira Sobrinho	798.044,95	136.740,66	661.304,29	26/06/2015	136.740,66	08/03/2017	730
017/2012-1	JV Construtora	Recuperação de área degradada por erosão	356.005,00	95.948,07	260.056,93	09/10/2012	95.948,07	30/06/2017	1963
017/2012-2	JV Construtora	Parque do Bosque Municipal - Urbanização	783.876,83	316.304,40	467.572,43	09/08/2015	88.818,66	30/06/2017	1963
017/2012-3	JV Construtora	Construção do Portal de Entrada do Bosque	72.200,00	42.187,04	30.012,96	08/04/2015	1.905,42	30/06/2017	1963
017/2012-4	JV Construtora	Construção de cerca, pista de caminhada, calçada e plantio de árvores - Bosque	149.233,30	60.570,16	88.663,14	09/08/2016	30.028,73	30/06/2017	1963
017/2012-5	JV Construtora	Sanitário PNE - Bosque	45.300,00	7.768,99	37.531,01	08/04/2015	7.768,99	30/06/2017	1963
050/2012	JV Construtora	Melhorias em 150 unidades habitacionais e 80 kits de acessibilidade	2.383.632,25	1.210.042,13	1.173.590,12	16/11/2015	95.368,46	30/06/2017	1920
097/2011	JV Construtora	Construção de Portal e CAT Cachoeira da Mulata	148.422,19	89.977,82	58.444,37	12/08/2014	48.054,61	01/02/2017	2012
037/2013-1	Leão & Ferreira	Projeto executivo do sistema de abastecimento de água	368.405,79	237.191,59	131.214,20	05/08/2015	77.388,47	31/12/2016	1306

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Contrato 052/2016 --- PREGÃO 030/2016 homologado	FERREIRA MENDES CONSTRUÇÕES LTDA	Recapeamento com Lama Asfáltica em vias urbanas do Município de Jaciara-MT	6.001.500,00		6.001.500,00			22/06/2017	28 DIAS
Contrato 032/2016 --- CP 001/2016 homologado	TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	Execução de Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário no Âmbito do PAC 2	9.237.337,81		9.237.337,81			23/06/2017	360
080/2016	SLATLO CONSTRUTORA LTDA	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA RM DISTRITO DE SELMA	98.000,00		98.000,00			09/08/2017	365
033/2016	JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA	Nova Escola Zona Urbana 12 Salas	3.638.645,62	283.178,52	3.638.645,62	29/11/2016	247.632,47	24/05/2017	275
036/2016	C.R.G	Aterro Sanitario	561.610,43		561.610,43			09/03/2017	182
037/2016	Uashington	Projetos	94.250,00	67.660,24	26.589,76	26/12/2016	27.754,95	10/09/2017	366
039/2016	Paulo Rocha	Bueiro Celular	146.637,46	130.636,83	16.000,63	22/12/2016	24.100,80	13/12/2016	61
041/2016	Paulo Rocha	Drenagem Aguas Pluviais	122.475,25	118.525,25	3.950,00	22/12/2016	118.525,25	20/01/2017	60
040/2016	Tripolo	Pavimentação de Diversas Ruas	1.001.845,26		1.001.845,26			06/05/2017	181
Aguardando ABERTURA DE LICITAÇÃO		Reservatorio de água			1.043.463,60				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

027/2016	C.R.G CONSTRUÇÕES EIRELLI-EPP	Obra da Escola Espaço Educativo Infantil Proinfância Creche do Bairro Zé Araçá, com área de administração, serviço, creche I, creche II, creche III, multiuso, pátio/refeitório, anfiteatro e outros	770.502,44	351.789,79	418.712,65	29/11/2016	35.787,36	29/01/2017	245
----------	-------------------------------------	---	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO