



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Jaciara
Secretaria de Planejamento

Ofício nº 279/2016/SEPLAN

Jaciara - MT, 02 de dezembro de 2016.

PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE
art. 37, caput - CF/88

Este documento foi afixado
no mural da Prefeitura
Municipal de Jaciara em:

02 / 12 / 2016

Permanecerá até:

02 / 01 / 2017

Ao Excelentíssimo Senhor
Sidney de Souza Soares
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Jaciara – MT

Assunto: **Encaminhamento de relação de obras e convênios em andamento**

Prezado Senhor,

Cumprimentamos e aproveitamos para encaminhar em anexo a Vossa Senhoria a Relação de Obras e Convênios em andamento do município de Jaciara – MT. Salientamos que tal relatório é parte integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2017.

Sendo só o que nos apresenta para o momento, permanecemos à inteira disposição de Vossa Senhoria, reiterando os protestos de estima considerações.

Atenciosamente,


Ronievon Miranda da Silva
Secretário Municipal de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

RELAÇÃO DE OBRAS PROJETOS E CONVÊNIOS EM ANDAMENTO

Nº Contrato	Contratado(a)	Obra/Projeto	Valor Final do Contrato R\$	Valor empenhado/m edido R\$	Saldo R\$	Data última medição	Valor última medição R\$	Vencimento do Contrato	Prazo execução obra/projeto (dias)
003/2015	Elétrica Luz	Revitalização da Iluminação Av. Antônio Ferreira Sobrinho	798.044,95	136.740,66	661.304,29	26/06/2015	136.740,66	08/03/2017	730
017/2012-1	JV Construtora	Recuperação de área degradada por erosão	356.005,00	95.948,07	260.056,93	09/10/2012	95.948,07	30/06/2017	1963
017/2012-2	JV Construtora	Parque do Bosque Municipal - Urbanização	783.876,83	316.304,40	467.572,43	09/08/2015	88.818,66	30/06/2017	1963
017/2012-3	JV Construtora	Construção do Portal de Entrada do Bosque	72.200,00	42.187,04	30.012,96	08/04/2015	1.905,42	30/06/2017	1963
017/2012-4	JV Construtora	Construção de cerca, pista de caminhada, calçada e plantio de árvores - Bosque	149.233,30	60.570,16	88.663,14	09/08/2016	30.028,73	30/06/2017	1963
017/2012-5	JV Construtora	Sanitário PNE - Bosque	45.300,00	7.768,99	37.531,01	08/04/2015	7.768,99	30/06/2017	1963
050/2012	JV Construtora	Melhorias em 150 unidades habitacionais e 80 kits de acessibilidade	2.383.632,25	1.210.042,13	1.173.590,12	16/11/2015	95.368,46	30/06/2017	1920
097/2011	JV Construtora	Construção de Portal e CAT Cachoeira da Mulata	148.422,19	89.977,82	58.444,37	12/08/2014	48.054,61	01/02/2017	2012
037/2013-1	Leão & Ferreira	Projeto executivo do sistema de abastecimento de água	368.405,79	237.191,59	131.214,20	05/08/2015	77.388,47	31/12/2016	1306

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

037/2013-2	Leão & Ferreira	Serviços de topografia e levantamento planialtimétrico	75.157,05	0,00	75.157,05	00/00/0000	0,00	31/12/2016	1306
037/2013-3	Leão & Ferreira	Serviços de sondagem - sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, pavimentação e drenagem	35.467,00	0,00	35.467,00	00/00/0000	0,00	31/12/2016	1306
037/2013-4	Leão & Ferreira	Licenciamento ambiental e medição de vazão	103.650,00	63.750,00	39.900,00	04/07/2014	37.050,00	31/12/2016	1306
037/2013-5	Leão & Ferreira	Projeto básico de drenagem pluvial, pavimentação, iluminação pública, sinalização viária, acessibilidade e urbanismo	459.241,52	168.325,20	290.916,32	05/09/2014	127.240,34	31/12/2016	1306
037/2013-6	Leão & Ferreira	Projeto do sistema de esgotamento sanitário	390.705,23	96.348,40	294.356,83	01/06/2015	66.348,40	31/12/2016	1306
050/2010-1	Lumen	Estrutura do ginásio de esportes - centro de convenções, lazer e complexo poliesportivo	3.091.563,69	702.443,69	2.389.120,00	10/03/2015	31.443,07	31/12/2017	2389
050/2010-2	Lumen	Centro de convenções, lazer e complexo poliesportivo	304.340,97	218.245,49	86.095,48	09/02/2011	218.245,49	31/12/2017	2389
050/2010-3	Lumen	Serviços diversos do ginásio de esporte do centro de eventos	4.280.379,32	0,00	4.280.379,32	00/00/0000	0,00	31/12/2017	365
050/2010-4	Lumen	Cobertura do ginásio do centro de eventos	2.300.400,00	0,00	2.300.400,00	00/00/0000	0,00	31/12/2017	365

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

050/2010-5	Lumen	Drenagem e pavimentação do ginásio do centro de eventos	2.824.528,30	0,00	2.824.528,30	00/00/0000	0,00	31/12/2017	365
032/2014	Paulo Rocha	Construção Centro de Convivência e instalação de equipamentos Praça JK	183.031,98	145.862,83	37.169,15	12/04/2016	16.761,30	01/02/2017	840
018/2015	Uashington	Reforma da área obstétrica do hospital - Rede Cegonha	168.483,22	170.776,90	-2.293,68	17/11/2016	67.346,60	04/01/2017	549
014/2016	MACHADO E CARVALHO	Central de Triagem do PAC2	993.552,51		993.552,51			31/12/2017	671
015/2016	MACHADO E CARVALHO	obra no Parque do Bosque - PRAD III, no âmbito do PAC 2 (BOSQUE)	217.333,66		217.333,66			01/01/2018	672
025/2016	CONSTRUTORA E INCORPORADOR A GDN	Quadra Esportiva Escolar Coberta e com Vestiário, na Escola Municipal Magda Ivana.	490.500,00	270.771,43	219.728,57	07/12/2016	140.068,11	02/03/2017	305
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 034/2016 - PREGÃO 017/2016	PRISMA ENGENHARIA ARQUITETURA E SANEAMENTO LTDA-ME	Prestação de serviços especializados em fiscalização, acompanhamento e medição de obras, assessoria, consultoria, avaliação, diagnóstico e pericia em engenharia, elaboração de planilhas orçamentarias e afins e serviços de engenharia e fiscalização	127.754,00	94.394,29	33.359,71	20/12/2016	20.939,10	01/05/2017	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Contrato 052/2016 --- PREGÃO 030/2016 homologado	FERREIRA MENDES CONSTRUÇÕES LTDA	Recapamento com Lama Asfáltica em vias urbanas do Município de Jaciara-MT	6.001.500,00		6.001.500,00			22/06/2017	28 DIAS
Contrato 032/2016 --- CP 001/2016 homologado	TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	Execução de Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário no Âmbito do PAC 2	9.237.337,81		9.237.337,81			23/06/2017	360
080/2016	SLATLO CONSTRUTORA LTDA	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA RM DISTRITO DE SELMA	98.000,00		98.000,00			09/08/2017	365
033/2016	JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA	Nova Escola Zona Urbana 12 Salas	3.638.645,62	283.178,52	3.638.645,62	29/11/2016	247.632,47	24/05/2017	275
036/2016	C.R.G	Aterro Sanitário	561.610,43		561.610,43			09/03/2017	182
037/2016	Uashington	Projetos	94.250,00	67.660,24	26.589,76	26/12/2016	27.754,95	10/09/2017	366
039/2016	Paulo Rocha	Bueiro Celular	146.637,46	130.636,83	16.000,63	22/12/2016	24.100,80	13/12/2016	61
041/2016	Paulo Rocha	Drenagem Aguas Pluviais	122.475,25	118.525,25	3.950,00	22/12/2016	118.525,25	20/01/2017	60
040/2016	Tripolo	Pavimentação de Diversas Ruas	1.001.845,26		1.001.845,26			06/05/2017	181
Aguardando ABERTURA DE LICITAÇÃO		Reservatorio de água			1.043.463,60				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

027/2016	C.R.G CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	Obra da Escola Espaço Educativo Infantil Proinfância Creche do Bairro Zé Araçá, com área de administração, serviço, creche I, creche II, creche III, multiuso, pátio/refeitório, anfiteatro e outros	770.502,44	351.789,79	418.712,65	29/11/2016	35.787,36	29/01/2017	245
----------	------------------------------------	---	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO